CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC

OBJETO: **PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO.**

ENDEREÇO: **PONTE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.** **DATA BASE:** 01/01/2022

TRECHO: **COMPRIMENTO = 9,00 metros - LARGURA = 5,50 metros.** **NÃO DESONERADO**

BDI: **21,00%**

				30 dias	**60 dias**	**90 dias**
Itens	Serviços	Valor do serviço		Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03
PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO.		**105.539,50**	Parcela (%)	30,00%	30,00%	40,00%
			Parcela (R$)	R$ 31.661,85	R$ 31.661,85	R$ 42.215,80
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R$)	R$ 31.661,85	R$ 63.323,70	R$ 105.539,50
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**269,50**	Parcela (%)	30,00%	30,00%	40,00%
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	100,00%
			Valor (R$)	R$ 80,85	R$ 80,85	R$ 107,80
2.0	**PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO.**	**105.270,00**	Parcela (%)	30,00%	30,00%	40,00%
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	100,00%
			Valor (R$)	R$ 31.581,00	R$ 31.581,00	R$ 42.108,00
						-

Observações:

LOCAL:	Curitibanos/SC	Valter Gessi Dos Santos
DATA:	22/03/2022	CREA - 071533-9